

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
三春町	三春町	平成 29 年度～令和 3 年度	平成 29 年度～令和 3 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状（割合※1） （令和 年度）	目標（割合※1） （令和 年度） A	実績（割合※1） （令和 年度） B	実績/目標※2
排出量	事業系 総排出量 1 事業所当たりの排出量 生活系 総排出量 1 人当たりの排出量 合 計 事業系生活系総排出量合計	t t t kg/人 t	t (%) t (%) t (%) kg/人 (%) t (%)	% % % % %
再生利用量	直接資源化量 総資源化量	t (%) t (%)	t (%) t (%)	% %
エネルギー回収量	エネルギー回収量（年間の発電電力量）	MWh	MWh	MWh
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 （平成28年度）	目 標 （令和3年度） A	実 績 （令和3年度） B	実績/目標※3
総人口	17,554 人	16,388 人	16,572 人	—
公共下水道	汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	2,228 人 12.7%	2,474 人 15.1%	2,166 人 13.1%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	2,167 人 12.3%	2,393 人 14.6%	2,090 人 12.6%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	5,099 人 29.0%	6,212 人 37.9%	5,243 人 31.6%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	8,060 人	5,309 人	7,073 人

※3 （実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績																					
発生抑制、再使用の推進に関するもの																											
処理体制の構築、変更に関するもの																											
処理施設の整備に関するもの	1	浄化槽設置整備事業	三春町	浄化槽を設置することにより生活系排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道整備区域及び農業集落排水整備区域を除く町内全域を対象に、住宅用の合併処理浄化槽を設置する者に対して設置費の一部を受益者負担金として充当していただき、町が主体となって合併処理浄化槽の整備を促進する。	平成 29 年度～令和 3 年度	<table><thead><tr><th></th><th>補助件数</th><th>補助金額</th></tr></thead><tbody><tr><td>平成 29 年度</td><td>60 基</td><td>10,842 千円</td></tr><tr><td>平成 30 年度</td><td>46 基</td><td>8,652 千円</td></tr><tr><td>令和元年度</td><td>58 基</td><td>11,597 千円</td></tr><tr><td>令和 2 年度</td><td>75 基</td><td>15,401 千円</td></tr><tr><td>令和 3 年度</td><td>63 基</td><td>15,520 千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>302 基</td><td>62,012 千円</td></tr></tbody></table>		補助件数	補助金額	平成 29 年度	60 基	10,842 千円	平成 30 年度	46 基	8,652 千円	令和元年度	58 基	11,597 千円	令和 2 年度	75 基	15,401 千円	令和 3 年度	63 基	15,520 千円	合計	302 基	62,012 千円
	補助件数	補助金額																									
平成 29 年度	60 基	10,842 千円																									
平成 30 年度	46 基	8,652 千円																									
令和元年度	58 基	11,597 千円																									
令和 2 年度	75 基	15,401 千円																									
令和 3 年度	63 基	15,520 千円																									
合計	302 基	62,012 千円																									
施設整備に係る計画支援に関するもの																											
その他																											

3 目標の達成状況に関する評価

(生活排水処理)

- ・ 公共下水道

汚水衛生処理人口及び汚水衛生処理率共に目標達成に至らなかった。目標よりも下回っているものの、処理人口が減少していることが要因の一つであると考えられるため、概ね目標に近い実績であると言える。

- ・ 集落排水施設等

汚水衛生処理人口及び汚水衛生処理率共に目標達成に至らなかった。目標よりも下回っているものの、処理人口が減少していることが要因の一つであると考えられるため、概ね目標に近い実績であると言える。

- ・ 合併処理浄化槽等

汚水衛生処理人口及び汚水衛生処理率共に目標達成に至らなかった。

また、目標が過大だったこともあり、浄化槽設置整備事業における浄化槽設置基数については、地域計画では個人設置型及び市町村設置型 3 7 6 基の整備計画を策定していたが、3 0 2 基の整備にとどまった。

- ・ 未処理人口

合併処理浄化槽等の汚水衛生処理人口が目標を大きく下回ったことにより、目標達成に至らなかった。

(都道府県知事の所見)

全ての事業において、目標値に届かなかったものの、未処理人口は着実に減少しており、本計画による施策が汚水処理未普及解消に寄与したことが認められる。

引き続き、着実な整備を進め、汚水処理未普及解消に努められたい。