

(様式2)

三春町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
1	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	三春地区	町	三春町	直接	完了	393,456	27	～	R1	25			
																	26			
																	27	42,800	21,701	—
																	28	233,710	182,342	—
																	29	112,124	83,632	—
																	30		32,062	令和元年10月1日完了
																	R1		68,897	令和2年4月3日国庫返還
																	R2			
																	R3			
																	累計	388,634	388,634	0
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0				
													26	0	0	0				
													27	0	0	0				
													28	0	0	0				
													29	0	0	0				
													30	0	0	0				
													R1	0	0	0				
													R2	0	0	0				
													R3	0	0	0				
													うち県交付分			各年度別合計	0	0	0	
													うち市町村交付分			各年度別合計	0	0	0	
													市町村交付分			計	388,634	388,634	0	
													県・市町村交付分			合計	388,634	388,634	0	