

三春町役場(新)庁舎建設通信

VOL.7



～ 役場庁舎新築工事のいろいろな情報をお知らせしております ～

工事の進捗状況のお知らせ

役場庁舎新築工事は、昨年7月の着工から1年2か月が経過しました。外部は仮設足場で覆われ、しばらくの間、新庁舎を見渡すことができなくなりました。

現在は、屋根や外壁などの外部仕上げ工事、内部はスラブ工事が概ね完了し、天井や壁等の内装工事をするための作業を行っています。連日の猛暑の中、現場は着々と工事が進められています。



役場新庁舎は令和3年3月末に完成します

役場新庁舎は、令和2年12月末の完成を目指して工事を進めておりましたが、既存埋設物の移転に想定より時間を要し工事が遅れたため、工期を令和3年3月末まで延長しました。

近隣の皆様、町民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

なお、新庁舎の開庁は令和3年5月の大型連休明けの予定です。



◆今後の予定

時 期	内 容
令和2年9月～	内外装、設備、外構等工事
令和3年3月末	新庁舎完成、引き渡し
令和3年4月～5月	開庁準備、引越し
令和3年5月（GW明け）	開庁

★ 工事状況写真を町ホームページに掲載しておりますので、是非ご覧ください。

<http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/koujisyasin.html>


QRコードによるアクセス ⇒



工事写真



2階「桜ホール」(令和2年7月10日撮影)



2階「執務室」(令和2年8月6日撮影)



2階「桜ホール」(令和2年8月26日撮影)



1階「ピロティ」(令和2年8月26日撮影)



3階「議場前廊下」(令和2年8月26日撮影)